



26807000010642

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 1												
CR.SAMAE.LOTEL.4.01.R2												
SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE												
REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADAS À COLETA E QUEIMA DE BIOMASSA E ELABORAÇÃO DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS												
DATA: 15/07/2026												
ABR/2026												
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	RS Total	% Total
1.0		CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO	944.861,82									
1.1	COMPOSIÇÃO A1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	686.913,57	18.818,78	21.127,74	39.894,98	68.986,15	268.782,14	227.227,72	42.076,06	686.913,57	100%
1.2	COMPOSIÇÃO A2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - PRINCIPAL (TEGA)	42.994,08	38.590,87						4.403,21	42.994,08	100%
1.3	COMPOSIÇÃO A3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - DEMAIS ETES	214.954,17	21.495,42	106.956,45	64.486,25		4.403,21	8.806,42	8.806,42	214.954,17	100%
2.0		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.918.390,28									
2.1	COMPOSIÇÃO B1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE CANYON	309.548,77			294.071,33				15.477,44	309.548,77	100%
2.2	COMPOSIÇÃO B2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE BELO	753.882,83				716.188,69			37.694,14	753.882,83	100%
2.3	COMPOSIÇÃO B3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE PINHA BRANCA	1.109.738,40					1.054.251,48		55.486,92	1.109.738,40	100%
2.4	COMPOSIÇÃO B4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE PINHAL	2.026.320,58						1.904.741,35	121.579,23	2.026.320,58	100%
2.5	COMPOSIÇÃO B5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE SAMUJARA	628.691,99						597.257,39	31.434,60	628.691,99	100%
2.6	COMPOSIÇÃO B6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE TEGA	2.090.207,71					1.985.697,32		104.510,38	2.090.207,71	100%
3.0		BASES DE CONCRETO	99.710,34									
3.1	COMPOSIÇÃO C1	BASES DE CONCRETO - ETE CANYON	16.678,57		16.678,57						16.678,57	100%
3.2	COMPOSIÇÃO C2	BASES DE CONCRETO - ETE BELO	14.030,15		14.030,15						14.030,15	100%
3.3	COMPOSIÇÃO C3	BASES DE CONCRETO - ETE PINHA BRANCA	9.001,39			9.001,39					9.001,39	100%
3.4	COMPOSIÇÃO C4	BASES DE CONCRETO - ETE PINHAL	9.001,39			9.001,39					9.001,39	100%
3.5	COMPOSIÇÃO C5	BASES DE CONCRETO - ETE SAMUJARA	14.030,15			14.030,15					14.030,15	100%
3.6	COMPOSIÇÃO C6	BASES DE CONCRETO - ETE TEGA	30.968,69		30.968,69						30.968,69	100%
4.0		ALAMBRADOS	167.057,66									
4.1	COMPOSIÇÃO D1	ALAMBRADO CANYON	18.457,73				18.457,73				18.457,73	100%
4.2	COMPOSIÇÃO D2	ALAMBRADO BELO	27.052,92					27.052,92			27.052,92	100%
4.3	COMPOSIÇÃO D3	ALAMBRADO PINHA BRANCA	26.191,78					26.191,78			26.191,78	100%
4.4	COMPOSIÇÃO D4	ALAMBRADO PINHAL	26.744,21						26.744,21		26.744,21	100%
4.5	COMPOSIÇÃO D5	ALAMBRADO SAMUJARA	25.241,27						25.241,27		25.241,27	100%
4.6	COMPOSIÇÃO D6	ALAMBRADO TEGA	43.349,66						43.349,66		43.349,66	100%
TOTAL (R\$)			8.124.000,00	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7		100%
DESEMBOLSOS MENSIS (R\$)				78.905,07	189.761,60	430.485,49	803.632,57	3.366.378,85	2.833.368,02	421.468,40		100%