



Obra
PAVILHÃO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADO AO
ARMAZENAMENTO DE TUBOS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 12/2024 - Rio
Grande do Sul
SETOP - 10/2024 - Minas
Gerais
SIURB - 07/2024 - São

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% | 60,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| | | 92.323.14 | 55.393.88 | 9.232.31 | 9.232.31 | 9.232.31 | 9.232.31 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | | |
| | | 54.241.53 | 54.241.53 | | | | |
| 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 100,00% | 30,00% | 70,00% | | | |
| | | 104.330.49 | 31.299.15 | 73.031.34 | | | |
| 4 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% | | | 70,00% | 30,00% | |
| | | 558.203.32 | | | 390.742.32 | 167.461.00 | |
| 5 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | 4.651.08 | | | | | 4.651.08 |
| 6 | FECHAMENTO | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | 60.400.53 | | | | | 60.400.53 |
| 7 | PAVIMENTAÇÕES | 100,00% | | | | 80,00% | 20,00% |
| | | 138.279.65 | | | | 110.623.72 | 27.655.93 |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 46.476.78 | | | | 23.238.39 | 23.238.39 |
| Porcentagem | | | 13,31% | 7,77% | 37,77% | 29,33% | 11,82% |
| Custo | | | 140.934,56 | 82.263,65 | 399.974,63 | 310.555,42 | 125.178,24 |
| Porcentagem Acumulado | | | 13,31% | 21,08% | 58,85% | 88,18% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 140.934,56 | 223.198,21 | 623.172,84 | 933.728,26 | 1.058.906,53 |

Caxias do Sul, 04 de fevereiro de 2025

Eng. Vinicius Augusto Dahmer
CREA 243573